



Niepołomice, 12 października 2020r.

Pani Małgorzata Juszczyk
Radna Rady Miejskiej w Niepołomicach

Dotyczy: Interpelacji w sprawie informacji o etapie realizacji założeń projektu „Niepołomickie Błonia”

W odpowiedzi na przedłożoną interpelację wyjaśniam zakres podjętych działań w związku z realizacją projektu „Niepołomickie Błonia”:

W czerwcu 2019 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW na realizację projektu pn.: „Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach”. W tym samym miesiącu przystąpiliśmy do wyboru autora na opracowanie projektu wykonawczego. W sierpniu 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym. Termin realizacji zakładał zakończenie prac nad kompletnym projektem wykonawczym pod koniec października, natomiast ze względu na dodatkowy zakres prac narzucony przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków termin ten został wydłużony.

Następnie termin z wykonawcą został przedłużony ze względu na:

- czas oczekiwania na wydanie decyzji przez Starostę Wielickiego w sprawie usunięcia drzew i krzewów,
- przedłużający się czas oczekiwania na punkty z lokalizacją kamer dostarczone przez Policję,
- konieczność wycofania zgłoszenia i przygotowania dokumentacji na pozwolenie na budowę (wymóg Starostwa Powiatowego w Wieliczce),
- wprowadzenie stanu pandemii w kraju,
- przedłużający się czas na uzyskiwanie decyzji na odrolnienie oraz pozwolenie na budowę ze względu na wypowiedzenie umowy użytkowania na działkę 2320 między Nadleśnictwem a Gminą (Nadleśnictwo zażądało zmiany umowy na użytkowanie działki wchodzącej w zakres projektu – umowy podpisanej bezterminowo w 1998r. i zaakceptowanej przez NFOŚiGW).

Obecnie nasze działania zostały wstrzymane ze względu na brak obowiązującej umowy na użytkowanie działki 2320 z Nadleśnictwem Niepołomice (oczekujemy już 5 miesięcy na finalizację umowy).

Po podpisaniu umowy na użytkowanie działki 2320 będziemy mogli przystąpić do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych.

W związku z powyższym zostaliśmy zmuszeni do zmiany terminów realizacji inwestycji, obecnie planujemy zakończyć zadanie do I połowy 2023r.